



ORGANIZAÇÃO
DAS VOLUNTÁRIAS
DE GOIÁS

COORDENAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS - NÚCLEO DE ENGENHARIA

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

PROP:	ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTÁRIAS DE GOIÁS - OVG	DATA:	18/06/2021
UNIDADE:	CATF - CENTRO DE ADOLESCENTES TECENDO O FUTURO	BDI:	21,95%
OBRA:	REFORMA DE UNIDADE CATF	PRAZO:	7 MESES
ENDEREÇO:	AVENIDA CRISTÓVÃO COLOMBO COM RUA MANÁGUA, S/Nº, JARDIM NOVO MUNDO – GOIÂNIA/GO		
REFERÊNCIA:	GOINFRA - NOV/2020 DESONERADO, SINAPI - MAI/2021 DESONERADO E COTAÇÕES DE MERCADO		

ITEM	SERVIÇOS	VALOR	%	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS		6º MÊS		7º MÊS			
				%	% acum	%	% acum	%	% acum	%	% acum	%	% acum	%	% acum	%	% acum		
01	Serv. Preliminares e Gerais	572.075,34	7,48	12,50	12,50	12,50	25,00	12,50	37,50	12,50	50,00	12,50	62,50	12,50	75,00	12,50	87,50	12,50	100,00
					71.509,42		71.509,42		71.509,42		71.509,42		71.509,42		71.509,42		71.509,42		71.509,42
02	Infraestrutura e Fundações	214.848,77	2,81	25,00	25,00	25,00	50,00	50,00	100,00										
					53.712,19		53.712,19		107.424,38										-
03	Estrutura de Concreto/Metalica	318.863,39	4,17					40,00	40,00	40,00	80,00	20,00	100,00						
					-		-		127.545,36		127.545,36		63.772,68		-		-		-
04	Paredes e Paineis	700.045,66	9,15	5,00	5,00	5,00	10,00	10,00	20,00	20,00	40,00	20,00	60,00	20,00	80,00	10,00	90,00	10,00	100,00
					35.002,28		35.002,28		70.004,57		140.009,13		140.009,13		140.009,13		70.004,57		70.004,57
05	Cobertura e Impermeabilizações	1.588.426,08	20,77	10,00	10,00	10,00	20,00	20,00	40,00	20,00	60,00	20,00	80,00	20,00	100,00				
					158.842,61		158.842,61		317.685,22		317.685,22		317.685,22		317.685,22		-		-
06	Revestimentos Internos/Externos	804.983,03	10,53	2,50	2,50	2,50	5,00	5,00	10,00	10,00	20,00	10,00	30,00	25,00	55,00	22,50	77,50	22,50	100,00
					20.124,58		20.124,58		40.249,15		80.498,30		80.498,30		201.245,76		181.121,18		181.121,18
07	Pavimentação	1.045.109,97	13,67							10,00	10,00	15,00	25,00	25,00	50,00	25,00	0,00	25,00	25,00
					-		-		-		104.511,00		156.766,50		261.277,49		261.277,49		261.277,49
08	Instalações	2.326.021,07	30,42	12,50	12,50	12,50	25,00	12,50	37,50	12,50	50,00	12,50	62,50	12,50	75,00	12,50	87,50	12,50	100,00
					290.752,63		290.752,63		290.752,63		290.752,63		290.752,63		290.752,63		290.752,63		290.752,63
09	Diversos	76.317,90	1,00													50,00	50,00	50,00	100,00
																38.158,95		38.158,95	
	PERCENTUAL DO MÊS			8,24%		8,24%		13,41%		14,81%		14,66%		16,77%		11,94%		11,94%	
	PERCENTUAL ACUMULADO			8,24%		16,48%		29,88%		44,69%		59,35%		76,12%		88,06%		100,00%	
	VALOR DA PARCELA MENSAL	R\$ 7.646.691,21		R\$ 629.943,71	R\$ 629.943,71	R\$ 1.025.170,72	R\$ 1.132.511,05	R\$ 1.120.993,88	R\$ 1.282.479,65	R\$ 912.824,24	R\$ 912.824,24								

Eng. Civil Andressa Fonseca Pereira Pires
Crea 10.435/D-GO

Eng. Civil Rogério Vaz dos Reis
Crea 16.772/D-GO